

BERITA ACARA STATUS PEKERJAAN 100%

No. : 422/231/2018
Tanggal : 27 Desember 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama

: **Yahya Yoas Waita,S.Pd**

Jabatan

: Ketua Time Pembangunan Ruang Kantin Sehat SDN Inpres Karangmulia
Jl.Jakarta ,Kel.Karangmulia,Kec. Nabire ,Kabupaten Nabire,Papua

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Nama

: **Andreas Nuburi,S.Pd**

Jabatan

: Kepala SDN Inpres Karangmulia,
Jl.Jakarta ,Kel.Karangmulia,Kec. Nabire ,Kabupaten Nabire,Papua

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja sama (SPKS) Nomor:0268/D2.3/BP2.03/KANTIN/VII/2018 ,Tanggal 18 Juli 2018 untuk Peembangunan Ruang Kantin Sehat SDN Inpres Karangmulia,Jl.Jakarta,Kel.Karangmulia,Kecamatan Nabire ,Kabupaten Nabire, Propinsi Papua,PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Pembangunan Ruang Kantin Sehat SD,dengan kemajuan pekerjaan sebesar 100% (seratus persen) .Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut maka berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Nomor: 0268/D2.3/BP2.03/KANTIN/VII/2018,Tanggal 18 Juli 2018 ,maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA **telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100%** .Hal – hal yang berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebelum serah terima pekerjaan.

Demikian berita acara status pelaksanaan pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya,

PIHAK PERTAMA
Telah memeriksa kebenarannya
Tim Teknis P Perpustakaan



Yunini,S.Pd
NIP.19690119 200502 2 002

PIHAK KEDUA
Ketua TPKS
SDN Inpres Karangmulia



Yahya Yoas Waita,S.Pd
NIP.19660102 1994017 1 001

Dilaporkan oleh ,
Kepala SDN Inpres Wadio



Andreas Nuburi,S.Pd
NIP. 19600710 198410 1002

LAPORAN MINGGUAN										
PERIODE : 13 DESEMBER S/D 19 DESEMBER										
NO	URAIAN / ITEM PEKERJAAN	SATUAN	VOLUME	BOBOT (%)	PRESTASI PEKERJAAN					
					S.D. MINGGU LALU		MINGGU INI		S.D. MINGGU INI	
					VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT	VOLUME	BOBOT
I	PEKERJAAN PENDAHULUAN									
1	Pk. Pembersihan Lokasi Pekerjaan + Peralatan	LS	1,00	0,91	1,00	0,91			1,00	0,908
2	Pekerjaan Pengukuran & Pasang Suburplank	M'	34,00	3,21	34,00	3,21			34,00	3,209
II	PEKERJAAN TANAH									
1	Galian Tanah Pondasi	M ³	2,90	0,20	2,90	0,20			2,90	0,199
2	Unguan Tanah bekas Galian pondasi	M ³	2,04	0,14	2,04	0,14			2,04	0,140
3	Unguan Pasir bawah Pondasi tebal 5 cm	M ³	1,87	0,74	1,87	0,74			1,87	0,744
4	Unguan arlo padat Peninggian Lantai tebal 25 cm	M ³	5,76	2,29	5,76	2,29			5,76	2,292
5	Unguan Pasir bawah lantai tebal 7 cm	M ³	1,20	0,48	1,20	0,48			1,20	0,478
III	PEKERJAAN PONDASI & BETON									
1	Pd. pondasi menerus batu kali	M ³	2,20	1,87	2,20	1,87			2,20	1,866
2	Cor Sloof 2000 beton mutu K 175	M ³	0,33	1,84	0,33	1,84			0,33	1,844
3	Cor Lantai Beton Mutu K 100, tebal 5 cm	M ³	1,34	0,44	0,44	0,44			0,44	0,439
IV	PEKERJAAN PASANGAN									
1	Dinding Pas. Batu bataco, camp. 1:3	M ²	12,20	3,91	12,20	3,91			12,20	3,912
2	Dinding Papan lambanering	M2	23,70	7,12	23,70	7,12			23,70	7,119
3	Pelatan dinding camp. 1:4, tebal 20 mm	M ²	24,40	4,59	24,40	4,59			24,40	4,591
4	Pas. Lantai Keramik bermotif 20x20 anti slip	M ²	42,00	4,73	42,00	4,73			42,00	4,725
5	Pas. Keramik 20x20 Dinding wastafel	M ²	3,36	0,29	3,36	0,29			3,36	0,294
V	PEKERJAAN KAYU									
1	Kolom kayu kls. I selampai 5/10	M ³	0,25	2,05	0,25	2,05			0,25	2,047
2	Ring balok kayu kls. I selampai 10/10	M ³	0,24	1,97	0,24	1,97			0,24	1,965
3	Kuda-kuda kayu Kls I Selampai balok 5/10	M ³	0,65	5,32	0,65	5,32			0,65	5,322
4	Gording & Skor Angin kayu Kls I Selampai balok 5/10	M ³	0,60	4,91	0,60	4,91			0,60	4,913
5	Kusen pintu / jendela dan ventilasi dan bukaan balok 5/10	M ³	0,08	0,61	0,08	0,61			0,08	0,614
6	Pas. Papan Lempplank 2 X (2,5X20) cm kayu kls. I selampai	M'	24,00	2,34	24,00	2,34			24,00	2,340
7	Papan (jalusi dan bukaan Kayu Kls I	M3	0,8000	1,26	0,80	1,26			0,80	1,264
8	Pas. rangka dinding papan , kayu kls. I selampai 5/5	M ²	23,7000	3,26	23,70	3,26			23,70	3,259
9	Pasang rangka Platond (60x60) kayu kls. I selampai 5/5	M ²	36,00	4,95	36,00	4,95			36,00	4,950
10	Pas. Platond Tripleks tebal 5 mm	M ²	36,00	4,41	36,00	4,41			36,00	4,410
VI	PEKERJAAN ATAP DAN PENGUNCI									
1	Pasang Atap Seng Gelombang Warna Gila 0,25	M ²	54,80	4,45	54,80	4,45			54,80	4,453
2	Pasang Nok Seng Plat Warna Gila 0,25, alas papan	M'	8,00	0,78	8,00	0,78			8,00	0,785
3	Batu-Muti B 12, pengunci samb. ringbalok & kuda-kuda	Bh	12,00	0,08	12,00	0,08			12,00	0,075
VII	PEK. PINTU/JENDALA & PENGANTUNG									
1	Pasang Pintu Panel Papan Kayu Gali	M ²	1,64	2,26	-	-	1,640	2,255	1,64	2,255
2	Pasang Engkel Pintu	Bh	3,00	0,16	-	-	3,000	0,156	3,00	0,156
3	Pasang Kunci Tahan 2 Seng ATS besan / selam	Bh	1,00	0,26	-	-	1,000	0,259	1,00	0,259
4	Pasang Grendel Pintu	Bh	1,00	0,04	-	-	1,000	0,039	1,00	0,039
VIII	PEKERJAAN SANITAIR AIR									
1	Pas. Gak cudi ping Sanita	Bh	1,00	1,55	-	-	1,000	1,549	1,00	1,549
2	Instalasi air bersih Pipa PVC 3/4"	M'	8,00	0,75	-	-	8,000	0,757	8,00	0,757
IX	PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK									
1	Pasang Instalasi Jaringan Kabel Induk 2x4 mm	M'	16,00	1,50	-	-	16,000	1,505	16,00	1,505
2	Pasang Lampu SL 8 Watt Philips Tornado	Tlk	2,00	0,10	-	-	2,000	0,100	2,00	0,100
3	Pasang Stop Kontak	Tlk	2,00	0,28	-	-	2,000	0,283	2,00	0,283
4	Pasang Saklar Tunggal	Tlk	1,00	0,14	-	-	1,000	0,141	1,00	0,141
X	PEKERJAAN PENGECATAN									
1	Cat Dinding Tembok	M ²	24,80	0,85	24,80	0,85			24,80	0,853
2	Cat Platond Tripleks	M ²	36,00	2,02	36,00	2,02			36,00	2,023
3	Cat klap dinding papan lambanering	M2	24,80	0,94	24,80	0,94			24,80	0,945
2	Cat klap kayu kusen, lat plank, papan (jalusi) , kolom	M ²	2,40	0,09	2,40	0,09			2,40	0,091
3	Cat klap daun pintu	M ²	3,60	0,14	3,60	0,14			3,60	0,137
4	Cat klap Penutup Lat platond Tripleks 5 mm	M ²	42,00	1,60	42,00	1,60			42,00	1,600
XI	PEKERJAAN PENGADAAN									
1	Tralis	M ²	48,00	15,00	21,60	6,75	26,400	8,250	48,00	15,000
2	Maja lasi Galasse	Bh	1,00	3,75	-	-	1,000	3,750	1,00	3,750
JUMLAH				100,00	TOTAL KEMAJUAN PEKERJAAN					
					S.D. MINGGU LALU	MINGGU INI	S.D. MINGGU INI			
					80,955	19,045	100,000			
DATA YANG DIGUNAKAN				Rp	80.000.000,00					

