DOKUMEN LAPORAN
KEMAJUAN PELAKSANAAN 100 %
BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR

SEKOLAH DASAR NEGERI 1 MARGA MULYA
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
SD NEGERI 1 MARGA MULYA
Alamat: Jl.Poros Ds.Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng (74183)

LAPORAN AKHIR PEKERJAAN (KEMAJUAN PELAKSANAAN 100%)
REHABILITASI RUANG BELAJAR SD NEGERI 1 MARGA MULYA TAHUN 2017

Yang terhormat,
Direktur Pembinaan Sekolah Dasar
u.p Dinas Pendidikan Kabupaten dan Kebudayaan Kab. Kotawaringin Barat
Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah

Bersama ini kami melaporkan bahwa :

1. Seluruh pekrjaan rehabilitasi ruang belajar SD tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama (SPKS) telah selesai 100 % sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan.
2. Laporan hasil penyelesaian fisik dan laporan penggunaan dana sebagaimana terlampir.

Demikian laporan akhir ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,
Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ★ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ★ CABANG DINAS SD NEGERI-1 MARGA MULYA PANGKALAN BANTENG

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP.19650717 198608 1 001

Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi
Ruang Belajar

TRI HANDOKO, S.Pd.SD
NIP.19650101 198509 1 002

Scanned by CamScanner

LAPORAN PENGGUNAAN DANA

Jumlah Dana yang Diterima (Rp)	Jumlah Dana Yang Digunakan (Rp)	Sisa Dana (Rp)
1	2	3 (1-2)
Rp. 516.808.000	Rp. 516.701.958	Rp. 106.042

SISA DANA = Rp. 106.042,00

LAPORAN BUNGA BANK SEBESAR : Rp. 0,00

LAPORAN PAJAK

Jenis Pajak	Pajak yang disetor (Rp)
1	2
PPN	Rp. 30.076.720
PPh pasal 21	Rp. 360.000
PPh pasal 22	Rp. 7.105.049
JUMLAH	Rp. 37.541.769

Pangkalan Bun, 27 Desember 2017

Kepala Sekolah

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT ★ DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN ★ CABANG DINAS SD NEGERI-1 MARGA MULYA PANGKALAN BUN

SRI WIDADA, S.Pd.SD

NIP. 19650717 198608 1 001

Ketua TPR2K

TRI HANDOKO, S.Pd.SD

NIP. 19650101 198509 1 002

Scanned by CamScanner

LEMBAR VERIFIKASI KETERSEDIAAN
DOKUMEN PENDUKUNG PENYELESAIAN PEKERJAAN 100 %
REHABILITASI RUANG BELAJAR
SD NEGERI 1 MARGA MULYA

FORMAT	NAMA DOKUMEN	HASIL VERIFIKASI (Ya/Tidak)
1	Berita Acara Status Pekerjaan 100 %	Ya
2a	Berita Acara Serah Terima Hasil Pelaksanaan Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar	Ya
2b	Berita Acara Pembentukan Tim Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar	Ya
3	Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Bantuan Pemerintah Rehabilitasi Ruang Belajar dari Kepala Sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Banyuasin	Ya
4	Format Dokumen Laporan Kemajuan Pelaksanaan 100 %	Ya

Pangkalan Bun, 27 Desember 2017

Mengetahui,
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kotawaringin Barat

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19680303 198911 2 001

Dilaporkan Oleh,
Kepala Sekolah SD

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP. 19650717 198608 1 001

Telah Memeriksa Kebenarannya,
PPK Output,

HELI TAFIATI, M.Pd
NIP. 19651228 199403 2 001

Scanned by CamScanner

BERITA ACARA STATUS PEKERJAAN 100 %

No : 800 / 181 / 01 / SDN 1 MM / Dikbud
Tanggal : 27 Desember 2017

Yang bertanda tangan dibawah ini kami :

1. Nama : TRI HANDOKO, S.Pd.SD
   Jabatan : Ketua Tim Rehabilitasi SD Negeri 1 Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah.

   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : RACHMAD WIBOWO, S.Pd.T
   Jabatan : Tim Teknis Pelaksana Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 1 Marga Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah.

   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan (SPPB) Nomor : 25362 / D2.3 / BP2.03 / REHAB / 2017 Tanggal 19 September 2017 untuk Rehabilitasi Ruang Belajar SD Negeri 1 Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Rehabilitasii Ruang Belajar SD, dengan kemajuan pekerjaan tersebut 100 % (seratus persen). Dengan telah dicapainya kemajuan pekerjaan tersebut maka berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Sama Pemberian Bantuan Nomor : 25362 / D2.3 / BP2.03 / REHAB / 2017 Tanggal 19 September 2017, maka PIHAK KEDUA menyatakan bahwa PIHAK PERTAMA **telah menyelesaikan pekerjaan fisik 100 %.** Hal-hal yang berkaitan dengan perapihan fisik pekerjaan dan lingkungan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA sebelum Serah terima pekerjaan.

Demikian berita acara status pelaksanaan pekerjaan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Telah Memeriksa Kebenarannya,
Tim Teknis

RACHMAD WIBOWO, S.Pd.T
NIP. 19800914 200501 1 008

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi
SD Negeri 1 Marga Mulya

TRI HANDOKO, S.Pd.SD
NIP. 19650101 198509 1 002

Mengetahui,
Kepala Sekolah,

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT KALIMANTAN TENGAH
CABANG DINAS
SD NEGERI-1
MARGA MULYA
PANGKALAN BANTENG
DINAS PENDIDIKAN

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP. 19660717 198608 1 001

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG

SD NEGERI 1 MARGA MULYA

Alamat: Jl.Poros Ds.Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng (74183)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PELAKSANAAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SEKOLAH DASAR NEGERI SD NEGERI 1 MARGA MULYA KAB. KOTAWARINGIN BARAT PROV. KALIMANTAN TENGAH

Nomor : 800 / 181 / SDN 1 MM / Dikbud

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat diruang kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah telah dilaksanakan serah terima:

1. Nama : **TRI HANDOKO, S.Pd.SD**
   NIP : 19650101 198509 1 002
   Jabatan : Ketua Tim Pelaksana Rehabiltasi Ruang Belajar (TPR2B)
   Alamat SD : Jalan Pemuda Desa Marga Mulya
   Telepon/Hp : -
   Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** *(sebagai pihak yang meyerahkan)*
2. Nama : **SRI WIDADA, S.Pd.SD**
   NIP : 19650717 198608 1 001
   Jabatan : Kepala Sekolah SD Negeri 1 Marga Mulya Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng
   Kabupaten : Kotawaringin Barat
   Telepon/Hp : 082351535451
   Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** *(sebagai pihak yang menerima)*

PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada pihak kedua berupa hasil pelaksanaan rehabilitasi ruang belajar SD (sebagaiman terlampiir) sesuai dengan petunjuk pelaksanaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD Tahun 2017 dan dinyatakan telah memenuhi kemajuna pelaksanaan 100 %. Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yang menerima,
PIHAK KEDUA

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP 19650717 198608 1 001

PIHAK PERTAMA
Ketua Tim Pelaksana Rehabilitasi
SD Negeri 1 Marga Mulya

TRI HANDOKO, S.Pd.SD
NIP. 19650101 198509 1 002

Scanned by CamScanner

Lampiran berita acara serah terima hasil pekerjaan Rehabilitasi Ruang Belajar SD

DAFTAR HASIL PEKERJAAN
SD NEGERI 1 MARGA MULYA

NO	RUANG BELAJAR	JUMLAH	KEMAJUAN PELAKSANAAN
1	Kelas 1	1	100 %
2	Kelas 2	1	100 %
3	Kelas 3	1	100 %
4	Kelas 4	1	100 %
5	Kelas 5	1	100 %
6	Kelas 6	1	100 %
7	Ruang Belajar Agama Katolik	1	100 %
8	Ruang kantor	1	100 %

OPTIMALISASI BIAYA REHABILITASI DAN / ATAU PARTISIPASI MASYARAKAT
SD NEGERI 1 MARGA MULYA

NO	RUANG BEAJAR	JUMLAH	SUMBER DANA OPTIMALISASI / PARTISIPASI MASYARAKAT	KEMAJUAN PELAKSANAAN
1	Kelas 1	1		100 %
2	Kelas 2	1		100 %
3	Kelas 3	1		100 %
4	Kelas 4	1		100 %
5	Kelas 5	1		100 %
6	Kelas 6	1		100 %
7	Ruang Belajar Agama Katolik	1		100 %
8	Ruang kantor	1		100 %

Ketua Tim Pelaksana
Rehabilitasi Ruang Belajar
SD Negeri 1 Marga Mulya

TRI HANDOKO, S.Pd.SD
NIP. 19650101 198509 1 002

Dokumen pendukung : Hasil opname / pemeriksaan pekerjaan mingguan yang dimaksud.

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
SEKOLAH DASAR NEGERI-1 MARGA MULYA
Alamat : Jl. Pemuda RT. 01 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kode Pos 74183

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN BANTUAN REHABILITASI RUANG BELAJAR SD NEGERI SD NEGERI 1 MARGA MULYA KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT PROV. KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **SRI WIDADA, S.Pd.SD**
   Jabatan : Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Marga Mulya
   Alamat : Desa Marga Mulya
   Yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. Nama : **Dra. AIDA LAILAWATI, M.SI**
   Jabatan : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah
   Alamat : Jalan Pramuka No.07 Pangkalan Bun (74151) Kalimantan Tengah
   Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 800 / 156 / 01 / SDN-1 MM / Dikbud dan Perjanjian Kerja Sama Nomor : 25362 / D2.3 / BP2.03 / REHAB / 2017.
2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan pemerintah dari Pejabat Pembuat Komitmen Output : Rehabilitasi Ruang Belajar SD dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama, dengan rincian sebagai berikut :
   a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. 516.808.000,- (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
   b. Jumlah total dana yang diperlukan : Rp. 516.701.958,- (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 106.042,- (seratus enam ribu empat puluh dua rupiah)
3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar SD sebesar Rp. 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.
   a. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa REHAB BANGUNAN dengan nilai Rp. 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
   b. PIHAK KESATU telah menyetorkan sisa dana bantuan ke Kas Negara sebesar Rp. 106.042,- (seratus enam ribu empat puluh dua rupiah)
4. Sebagaimana Bukti Penerimaan Negara (BPN) terlampir .*)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
Kepala SD Negeri 1 Marga Mulya

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP. 19650717 198608 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kotawaringin Barat

Dra. AIDA LAILAWATI, M.SI
NIP. 19680303 198911 2 001

Scanned by CamScanner

Lampiran Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Bantuan Pemerintah

Tanggal : 27 desember 2017

Nama SD : SD Negeri 1 Marga Mulya

Kabupaten : Kotawaringin Barat

Provinsi : Kalimantan Tengah

DAFTAR PERHITUNGAN

NO	PENERIMAAN DANA	PENGGUNAAN DANA	SISA DANA	KETERANGAN
1	Rp. 361.765.600,-	Rp. 361.765.600,-	Rp. 0	
2	Rp. 155.042.400,-	Rp. 154.936.358,-	Rp. 106.042,-	

PIHAK KESATU
Kepala SD Negeri 1 Marga Mulya

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP. 19650717 198608 1 001

PIHAK KEDUA
Kepala Dinas Pendidikan
Kab. Kotawaringin Barat

Dra. AIDA LAILAWATI, M.Si
NIP. 19630303 198911 2 001

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
CABANG DINAS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
SEKOLAH DASAR NEGERI-1 MARGA MULYA
Alamat : Jl. Pemuda RT. 01 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kode Pos 74183

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB BELANJA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama Lembaga : SD Negeri 1 Marga Mulya
2. Nama Pimpinan Lembaga : SRI WIDADA, S.Pd.SD
3. Alamat Lembaga : Jalan Pemuda RT. 01 Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat
4. Nama Bantuan : Rehabilitasi Ruang Belajar SD

Dengan ini menyatakan bahwa :

5. Sampai dengan bulan Desember telah menerima pencairan Tahap Ke-II (dua) dengan nilai nominal sebesar Rp. 155.042.400,- (seratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut :
   a. Jumlah total dana yang diterima : Rp. 155.042.400,- (seratus lima puluh lima juta empat puluh dua ribu empat ratus rupiah)
   b. Jumlah total dana yang diperlukan : Rp. 154.936.358,- (seratus lima puluh lima empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp. 106.042,- (seratus enam ribu empat puluh dua rupiah)
6. Persentase jumlah dana bantuan operasional Rehabilitasi Ruang Belajar SD yang telah digunakan adalah sebesar Rp. 154.936.358,- (seratus lima puluh lima empat juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus lima puluh delapan rupiah)
7. Bertanggung jawab penuh atas pengeluaran yang telah dibayar lunas kepada yang berhak menerima.
8. Bersedia menyimpan dengan baik seluruh bukti pengeluaran belanja yang telah dilaksanakan.
9. Bersedia untuk dilakukan pemeriksaan terhadap bukti-bukti pengeluaran oleh aparat pengawas fungsional Pemerintah.
10. Apabila dikemudian hari, pernyataan yang saya buat ini mengakibatkan kerugian Negara maka saya bersedia dituntut penggantian kerugian negara dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Pangkalan Bun, 27 Desember 2017
Kepala SD Negeri 1 Marga Mulya

CABANG DINAS
SD NEGERI-1
MARGA MULYA

SRI WIDADA, S.Pd.SD
NIP. 19650717 198608 1 001

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
CABANG DINAS KECAMATAN PANGKALAN BANTENG
SD NEGERI 1 MARGA MULYA
Alamat Jl. Poros Ds. Marga Mulya Kec. Pangkalan Banteng (74183)

BERITA ACARA SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN
BANTUAN PEMERINTAH REHABILITASI RUANG BELAJAR
SD NEGERI 1 MARGA MULYA KAB. KOTAWARINGIN BARAT PROP. KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 800/179/01/SDN 1 MM/DIKBUD

Pada hari ini, Rabu tanggal 27 bulan Desember tahun dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Sri Widada
   Jabatan : Kepala Sekolah SD NEGERI 1 MARGA MULYA
   Alamat : Desa Marga Mulya RT 3/RW 1 Kelurahan MARGA MULYA
   yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
   NIP : 196512281994032001
   Jabatan : PPK Output Rehabilitasi Ruang Belajar Tahun 2017
   Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemdikbud
   Alamat : Gedung E Lantai 17-18 Komplek Kemdikbud Jalan Jenderal Sudirman - Senayan, Jakarta 10270
   yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa Rehabilitasi Ruang Belajar Sekolah Dasar sesuai dengan Surat Keputusan Nomor 295/D2/KP/2017 dan Perjanjian Kerja Sama Nomor 4508/SD/PPK/REHAB/II/2017.

2. PIHAK KESATU telah menerima dana bantuan dari PIHAK KEDUA dan telah dipergunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama, dengan rincian sebagai berikut:
   a. Jumlah total dana yang telah diterima : Rp 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
   b. Jumlah total dana yang dipergunakan : Rp 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)
   c. Jumlah total sisa dana : Rp 0 (nol rupiah)

3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Bantuan Rehabilitasi Ruang Belajar sebesar Rp 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah) telah disimpan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

4. PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU berupa Rehabilitasi Ruang Belajar sejumlah 6 unit dengan nilai Rp 516.808.000 (lima ratus enam belas juta delapan ratus delapan ribu rupiah)

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh Para Pihak pada hari ini dan tanggal tersebut di atas, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
Kepala Sekolah SD NEGERI 1 MARGA MULYA	PPK Output Rehabilitasi Ruang Belajar
Sri Widada	Heli Tafiati, S.Sos.M.Pd
NIP. 196507171986081001	NIP. 196512281994032001

*) Dicetak di kertas Folio (F4) dengan kop surat Sekolah dan ditandatangan Kepala Sekolah di atas materai Rp 6.000

Scanned by CamScanner